

Herr Müller berichtet, dass die restlichen Arbeiten in Abteilung I der Gesamtschule Marienheide nach den Sommerferien 2011 abgeschlossen sein werden. Der Vorschlag, in einer der nächsten Sitzungen dort erneut eine Besichtigung durchzuführen, findet allgemeine Zustimmung.

Mit dem Abbruch der Turnhalle Jahnstraße soll voraussichtlich im Oktober 2011 begonnen werden. Hieran anschließend wird für die Bauzeit der neuen Halle ein Zeitraum von acht bis neun Monaten angesetzt, sodass diese im Sommer 2012 fertig gestellt wäre. Der noch zu überarbeitende Bauzeitenplan sollte auch die künftigen Veranstaltungen in der neuen Turnhalle berücksichtigen.

Weiter teilt Herr Müller mit, dass sich der Anbau des Sekretariates in Abteilung III etwas verzögert. Die Fertigstellung soll voraussichtlich in den Herbstferien 2011 erfolgen. Der Kunstrasenplatz der Gesamtschule soll ebenfalls bis Ende September 2011 fertig gestellt sein.