

Herr Müller berichtet, dass der 2. Bauabschnitt in der Abteilung I der Gesamtschule Marienheide, bis auf kleinere Restarbeiten, termingerecht abgeschlossen wurde. Auch die Musikräume im Erdgeschoss des ehemaligen Hallenbades sollen kurzum fertig gestellt und den Nutzern übergeben werden.

Die nun zusammengelegte Schul- und Gemeindebibliothek ist ebenfalls fertig gestellt, der Umzug in die neuen Räume findet derzeit statt.

Der Abriss und Neubau der Turnhalle Jahnstraße ist z. Z. abhängig von dem noch laufenden Genehmigungsverfahren. Davon ausgehend, dass nach Eingang der Baugenehmigung kurzum mit den Abbrucharbeiten begonnen werden kann ist als Fertigstellung April/Mai 2012 angedacht.

Weiter teilt Herr Müller mit, dass die Maßnahme Netzerweiterung in der Gesamtschule Marienheide dem öffentlichen Wettbewerb unterzogen werden soll, da die von der Arbeitsgruppe gewünschten Verhandlungen mit dem PPP-Nehmer nicht die erwarteten Einzelpreisminderungen ergeben haben. Hier wird vorgeschlagen, den Honorarauftrag zu vergeben, um die geplante Netzwerkerweiterung in Kürze ausschreiben zu können. Die dann vorliegenden Ausschreibungsergebnisse sollen ggf. über eine Dringlichkeitsentscheidung vergeben werden, um die Arbeiten noch mit in das laufende Baufeld Abteilung II einzubinden.