

Herr Müller berichtet, dass die Fertigteile des Rohbaues der Turnhalle Jahnstraße diese Woche in großen Teilen aufgestellt werden und anschließend in KW 3 mit der Dachkonstruktion fortgefahren werden soll, sodass die Dacheindeckung in KW 6 erfolgen kann. Sofern es das Wetter zulässt, ist es Ziel die Turnhalle Anfang Mai fertig zu stellen.

Abteilung II der Gesamtschule wurde nach den Weihnachtsferien fristgerecht an den Nutzer übergeben. Die weiteren Arbeiten in Abteilung III werden zurzeit mit dem Nutzer abgestimmt. Ziel soll es sein, nach den Sommerferien die komplette Fenstersanierung abzuschließen, ebenso ist ein neuer Fassadenanstrich bis dahin geplant. Im Gebäude selbst werden Teile der technischen Gebäudeausrüstung ertüchtigt.

Der Vorschlag, in einer der nächsten Sitzungen dieses Ausschusses erneut eine Besichtigung durchzuführen, findet allgemeine Zustimmung.

RM Holger Maurer hat festgestellt, dass im Bereich der Jahnstraße Teile der Bordsteinanlage durch anliefernde LKW beschädigt wurden.

Verwaltungsseitig ist dies bereits bekannt, mit dem PPP-Partner ist der Sachverhalt vor Ort erörtert worden und vom Verursacher wurde die Schadensbehebung zugesagt.

Herr Schneider weist darauf hin, dass es besonders abends im Bereich der Schule immer wieder zu Ruhestörungen durch Jugendliche kommt. Verwaltungsseitig wird erläutert, dass bereits in den vergangenen Jahren durch die Beauftragung eines Revierpatrouillendienstes diese Ruhestörungen in Teilen unterbunden werden konnten. Darüber hinaus ist im Zuge des PPP-Projektes Marienheide die Umzäunung des gesamten Schul- und Sportbereiches geplant.