


Errichtung einer Unterkunft für Asylsuchende;
Kostenvergleich der Alternativen

Errichtung einer Unterkunft für Asylsuchende; Kostenvergleich der Alternativen							
	Kosten inkl. MwSt. in €						
	Umnutzung Rathaus- Nebengebäude	Container Hüttenbergstr.	Container Parkplatz Rathaus	Container Kahlenberg- str.	Container Robert-Koch- Str.	Container Stockhanstr.	
Container a) 7,50 m x 15,00 m zweigeschossig u. schlüsselfertig ab Fundament b) 6,05 m x 15,08 m zweigeschossig u. schlüsselfertig ab Fundament	a) – b) -	a) 226.100,- b) 195.700,-	a) 226.100,- b) 195.700,-	a) 226.100,- b) 195.700,-	a) 226.100,- b) 195.700,-	a) 226.100,- b) 195.700,-	a) 226.100,- b) 195.700,-
Baureifmachung, Fundamente, Hausanschluss Wasser/Kanal Hausanschluss Elektro	- -	28.600,- 1.100,-	29.700,- 2.500,-	30.700,- 1.100,-	34.000,- 3.500,-	42.000,- 4.000,-	
Umbau Rathaus Nebengebäude	137.100,-	-	-	-	-	-	
Umbau Rathaus Hauptgebäude	11.800,-	-	-	-	-	-	
Beschaffung Möbel Aktenlagerung	3.100,-	-	-	-	-	-	
Gesamtkosten in €	152.000,-	a) 255.800,- b) 225.400,-	a) 258.300,- b) 227.900,-	a) 257.900,- b) 227.500,-	a) 263.600,- b) 233.200,-	a) 272.100,- b) 241.700,-	

Druckansicht aus:
- RIO -

Maßstab 1 : 1000
Datum: 17.01.2014

Notizen:



Druckansicht aus:

- RIO -

Maßstab 1 : 1000

Datum: 17.01.2014



Druckansicht aus:

- RIO -

Maßstab 1 : 1000

Datum: 17.01.2014



Druckansicht aus:

- RIO -

Maßstab 1 : 1000

Datum: 17.01.2014

Notizen:



Druckansicht aus:

- RIO -

Maßstab 1 : 1000

Datum: 12.02.2014

Notizen:

